

7 niveles + Rooftop



34 unidades




800 m2 de terreno



Palm Springs #115
Colonia Versailles

ETAPA: APLANADOS, FIRMES,
CABLEADO Y PLAFONES.

ESTATUS: EN TIEMPO



ACTIVIDAD

Preliminares **100%**

Movimiento de Tierras **100%**

Cimentación **100%**

Estructura **100%**

Instalaciones Eléctricas **90%**

Instalaciones Hidrosanitarias **80%**

Instalaciones de Gas **85%**

ACTIVIDAD

Albañilería **97%**

Pisos **35%**

Recubrimientos **25%**

Pastas y estucos **65%**

Bastidor de plafones **80%**

Pintura **15%**

Carpintería **9%**

ACTIVIDAD

Ventanería PVC **22%**

Herrería **40%**

Cocinas **10%**

Paisajismo **0%**

Celosía **20%**

Limpieza fina **0%**

ETAPAS

MOVIMIENTO
DE TIERRA





CIMENTACIÓN

OBRA
NEGRA

ACABADOS

CIERRE
DE OBRA

Trabajos: Preparación para la aplicación de impermeabilizante en losa del rooftop, levantamiento de pretilas en azotea, forjado de muros elevador hasta nivel rooftop, recubrimientos de plafones en niveles PH, instalaciones en general, colocación de transformador en sitio.



AVANCE DE OBRA MARZO 2025